



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.

FINIQUITO TÉCNICO

2 DOS, ULTIMA
 NÚM. ESTIMACION: 34/01/2025 AL 07/03/2025
 CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024) EJERCICIO FISCAL 2024
 PERIODO EST: 34/01/2025 AL 07/03/2025
 OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE ROBLE, DE FRANCISCO VILLA A CALLE REVOLUCION."
 UBICACION: CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 No. CONTRATO: AD-EST-245880613-26-2024
 CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024) EJERCICIO FISCAL 2024
 PERIODO EST: 34/01/2025 AL 07/03/2025

FECHA: 07-mar-25
 AVANCE: FINANCIERO
 FISICO: 300.00%
 HONOR: 1 DE 8

No. CTA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2 ULTIMA		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
1001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON INFORMACION DE OBRA SEGUN FORMATO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO DE 0.50*1.30 M DE ACRILICO METALICO DISEÑO LASER INCLUIE LA CONSTRUCCION DE MURO PARA COLOCACION DE PLACA DE 0.80*0.60 M A BASE DE TABIQUE ROJO RECIDIDO ACABADO CON APLANADO Y PINTURA VINILICA (P.U.O.T.)	PZA	100	\$7,997.57	\$ 7,997.57	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,997.57	1.00	\$ 7,997.57	0.00	\$ -
1002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANPARA INFORMATIVA DE OBRA DE 1.60 m x 1.20 m A BASE DE LAMINA CAL. 18, MONTADA EN POSTES DE PTR DE 3.07 X 3.07 DE DIAMETRO CAL. 16 Y 2.70 m DE LONGITUD LIBRE, ANCLAJADOS CON CONCRETO FC = 1800KG/M3, SECCION DE EXCAVACION 30 X 30 X 30 CM PROFUNDIDAD, INCLUIE PINTURA DE ESMALTE COLORE BLANCO MATE EN MANPARA A DOS MANOS Y VINIL AUTOADHERIBLE A COLOR CON INFORMACION DE LA OBRA. (P.U.O.T.)	PZA	100	\$7,469.84	\$ 7,469.84	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,469.84	1.00	\$ 7,469.84	0.00	\$ -
1003	RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN BANQUETAS POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN BANCO, INCLUIE: ACARRIO INTERIORS Y/O APILÉ PARA SU POSTERIOR EXTRACCION A BANCOS PROPUESTOS POR LA SUPERVISIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	M2	87.89	\$95.55	\$ 8,397.89	87.89	\$ 8,397.89	0.00	\$ -	87.89	\$ 8,397.89	0.00	\$ -
1004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUIE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	ML	863.72	\$13.32	\$ 2,079.37	178.99	\$ 2,003.35	0.00	\$ -	178.99	\$ 2,003.35	-4.82	\$ -54.56
1005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, INCLUIE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	M2	218.39	\$13.32	\$ 2,472.17	218.39	\$ 2,472.17	1.32	\$ 14.94	219.71	\$ 2,487.11	1.32	\$ 16.94
1006	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUIE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	M2	609.31	\$13.32	\$ 8,118.62	609.31	\$ 8,118.62	1.85	\$ 20.94	611.16	\$ 8,139.56	1.85	\$ 20.94

IMPORTE DE COMPARTO S.H.V.A. \$ 53,315.70 SUB-TOTAL \$ 10,792.73 SUB-TOTAL \$ 15,510.29 SUB-TOTAL \$ 10,307.02 SUB-TOTAL \$ 18.08



OPERADO
FAISMUN
 MUNICIPIO DE
 CD. FERNANDEZ, S.L.P.

FINIQUITO TÉCNICO

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
 A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
 QUEA PRECISANDO EL USO EN LA FERIA DE LOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ING. ANSEL MARCELO FERNANDEZ
 "SUPERVISOR DE OBRA"

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.
 "CONTRATISTA"



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A DE C.V.

FINIQUITO TÉCNICO

2 DOS, ULTIMA

OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE RIOBLE, DE FRANCISCO VILLA R CALLE REVOLUCION."

UBICACIÓN: CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

No. CONTRATO: AD-EST-245800013-26-2024

CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024) EJERCICIO FISCAL 2024

PERIODO EST: 14/01/2025 AL 07/03/2025

FECHA: 07-mar-25

AVANCE FINCIERO: 100.00%

FINANCIERO: 100.00%

HORA: 2 DE 8

No. CTA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2 ULTIMA		TOTAL DEBITADO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
2007	EXCAVACION EN CIPA PARA LINEA DE AGUA POTABLE, EN MATERIAL TIPO II, POR MEDIOS MECANICOS, PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO.	M3	22.03	\$ 163.54	\$ 2,283.04	10.40	\$ 1,725.84	0.00	\$ -	18.43	\$ 1,655.84	-3.45	\$ -57.22
2008	APNE DE TALLUDES Y FONDO A MANO EN CIPA PARA ALOJAR LINEA DE AGUA POTABLE, PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO.	M	183.72	\$ 23.93	\$ 4,396.40	178.90	\$ 4,281.08	0.00	\$ -	178.90	\$ 4,281.08	-6.82	\$ -55.34
2009	PLANTILLA O CAMA DE ARENA EN CIPA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ALOJAR Y NIVELAR TUBERIA, INCLuye VIBRADO CON PLACA VIBRATORIA PARA UN MEJOR ACOMODO DEL MATERIAL, ACARREO INTERNO MANUAL EN CARRISTILLA HASTA 20 M.	M3	7.35	\$ 524.46	\$ 3,854.79	7.15	\$ 3,749.89	0.00	\$ -	7.15	\$ 3,749.89	-0.20	\$ -104.87
2010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA 100-20 DE 3" DE DIAMETRO, INCLuye MATERIALES, MANO DE OBRRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	183.72	\$ 705.38	\$ 130,006.62	178.90	\$ 126,745.23	0.00	\$ -	178.90	\$ 126,745.23	-4.82	\$ -506.39
2011	REALIZACION DE PRUEBA HORRSTÁTICA EN LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO, INCLuye MATERIAL, MANO DE OBRRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA. (P.U.O.T)	M	183.72	\$ 21.45	\$ 3,977.54	178.90	\$ 3,872.79	0.00	\$ -	178.90	\$ 3,872.79	-4.82	\$ -104.35
2002	ACOSTILLADO DE ARENA HASTA 15 CM POR ENCIMA DE LOMO DE TUBO, INCLuye CARGA, ACARREO, DESCARGA Y VIBRADO POR MEDIO DE PLACA VIBRATORIA, ACARREO INTERNO MANUAL EN CARRISTILLA HASTA 20 M.	M3	15.13	\$ 524.46	\$ 7,935.08	15.13	\$ 7,925.68	0.50	\$ 262.23	15.63	\$ 8,187.31	0.50	\$ 262.23
2003	CARGA Y ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION (MATERIAL ABUNDADO).	M3	28.67	\$ 62.27	\$ 1,785.28	24.38	\$ 1,505.69	0.00	\$ -	24.38	\$ 1,505.69	-4.49	\$ -279.54
2004	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION, KILOMETRO SUBSECUENTE (3 km).	M3/KM	84.01	\$ 39.27	\$ 3,420.02	72.54	\$ 2,877.46	0.00	\$ -	72.54	\$ 2,877.46	-11.47	\$ -542.36
2015	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MANGUERA PEALPE DE 1/2", ABRAZADERA OMEGA, ADAPTADORES DE ALUMINIO DE PEALPE X", TUBO DE PVC 4", REGISTRO DE BANQUETA, LLAVE DE BANQUETA DE PEALPE, INCL. EXCAVACION, PLANTILLA, DE ARENA, RELLENO Y ACOSTILLADO DE MAT. SELECCIONADO, Y RETIRO DE MATERIAL, SOBANTE PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLuye CONEXION A MEDIDOR DOMICILIARIO. (P.U.O.T)	TOMA	7.00	\$ 1,679.68	\$ 11,757.54	7.00	\$ 11,751.56	0.00	\$ -	7.00	\$ 11,751.56	0.00	\$ -
2018E	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES EN PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO PARA CONEXION A LINEA EXISTENTE, INCLuye MATERIALES, MANO DE OBRRA Y EQUIPO, HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T)	LOTE	1.00	\$ 1,562.51	\$ 1,562.51	1.00	\$ 1,562.51	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,562.51	0.00	\$ -

IMPORTE DE CONTRATO MEXI.V.A. \$ 95,377.57 SUB-TOTAL \$ 58,259.73 SUB-TOTAL \$ 263.13 SUB-TOTAL \$ 91,815.96 SUB-TOTAL \$ 1,728.31

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV
"CONTRATISTA"

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

FINIQUITO TÉCNICO

FAISMUN
MUNICIPIO DE
CD. FERNANDEZ, S.L.P.

ING. ANGE MARQUEZ TORO VERMAREZ
SUPERVISOR DE OBRA



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.

FINIQUITO TÉCNICO

2 DOS, ULTIMA

OPERA: CONTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE ROBIE, DE FRANCISCO VILLA A CALLE REVOLUCION.
 UBICACIÓN: CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 No. CONTRATO: AO-EST-245800013-26-2624
 CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024) EJERCICIO FISCAL 2024
 PERIODO EST: 14/01/2025 AL 07/03/2025

FECHA: 07-mar-25.
 AVANCE: FINANCIERO
 FISICO: 100.00%
 HOGA: 3 DE 8

No. CTA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2 ULTIMA		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
3016	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA LINEA DE DRENAJE CENTRAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.D.T.)	ML	74.47	\$ 11.52	\$ 1,049.40	74.40	\$ 1,048.81	0.00	\$ -	74.40	\$ 1,048.81	-0.07	-\$ 0.79
3017	EXCAVACION EN ZANJA, MATERIAL TIPO I POR MEDIOS MECANICOS PROFUNDIDAD DE 8.00 A 2.50 M.	M3	181.38	\$ 103.54	\$ 18,780.09	133.31	\$ 14,030.71	0.00	\$ -	133.31	\$ 14,030.71	-48.07	-\$ 4,749.38
3018	PLANTILLA O CANA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA DE LINEA DE DRENAJE. INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL, ACMODADO TIPO VIBRADO CON PLACA VIBRATORIA.	M3	7.54	\$ 524.44	\$ 3,956.92	7.39	\$ 3,875.74	0.00	\$ -	7.39	\$ 3,875.74	-0.17	-\$ 89.18
3019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA DE PEAD SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, ACARREOS, MANIOBRAS DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.D.T.- Per unidad de obra terminada)	ML	94.47	\$ 636.08	\$ 60,000.48	94.40	\$ 60,045.95	0.00	\$ -	94.40	\$ 60,045.95	-0.07	-\$ 44.53
3020	ACOSTILLADO DE ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LOMO DE TUBO, INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA COLOCACION Y VIBRADO POR MEDIO DE PLACA VIBRATORIA.	M3	32.01	\$ 934.44	\$ 30,127.56	27.58	\$ 14,464.61	0.00	\$ -	27.58	\$ 14,464.61	-4.43	-\$ 2,322.35
3021	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INHIERTE DE SACO O REDUTAL) COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 28 CM AL 95% DE SU PUSM. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	15.72	\$ 523.82	\$ 7,920.36	10.32	\$ 7,920.15	0.001	\$ 86.24	15.291	\$ 8,001.48	0.151	\$ 81.24
3022	RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE EXCAVACION COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, (85% DE SU PUSM) EN CAPAS DE 30 CM INCLUYE CARGA, ACARREO, DESCARGA, COLOCACION Y COMPACTACION DEL MATERIAL.	M3	119.88	\$ 163.93	\$ 19,638.81	74.68	\$ 12,241.94	0.00	\$ -	74.68	\$ 12,241.94	-45.00	-\$ 7,374.85
3023	CARGA Y ACARREO EN CAMION TER MI MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. (MATERIAL ABUNDANTE).	M3	79.59	\$ 62.27	\$ 4,956.87	78.92	\$ 4,914.35	0.00	\$ -	78.92	\$ 4,914.35	-0.67	-\$ 41.72
3024	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL KILOMETROS SUBSECUENTES PRODUCTO DE EXCAVACION, DEMOLICIONES, O MATERIAL EXISTENTE EN OBRA MEDIO EN BANCO, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: TRASPALDES, ACARREOS INTERIORS, DESCARGA DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3/MH	238.77	\$ 39.87	\$ 9,520.01	234.76	\$ 9,392.27	0.00	\$ -	234.74	\$ 9,392.27	-2.01	-\$ 79.74
3025	RECONEXION DE LINEA CENTRAL DE DRENAJE A POZO DE VISITA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 1,534.87	\$ 3,073.74	2.00	\$ 3,073.74	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,073.74	0.00	\$ -

DRENAJE SANITARIO



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV
 "CONTRATISTA"

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

FINIQUITO TECNICO

MUNICIPIO DE FAISMUN
 CD. FERNANDEZ, S.L.P.

ING. ANGELO MARIANO SOLÍS FERNANDEZ
 "SUPERVISOR DE OBRA"



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.

FINIQUITO TÉCNICO

OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE ROBLE, DE FRANCISCO VILLA A CALLE REVOLUCION"
 UBICACIÓN: CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 No. CONTRATO: AO-EST-202509013-28-2024
 CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024) EJERCICIO FISCAL 2024
 PERIODO EST: 14/01/2025 AL 07/01/2025

FECHA: 07-mar-25
 AVANCE FINANCIERO: 100.00%
 HOJAS: 4 DE 8

2 DOS, ULTIMA

No. ESTIMACION

No. CTA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 ULTIMA		TOTAL DECIFICADO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
3026	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECUBIENDO SECCION 70x228 CM A TIZON, JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, AFLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO, ESCALONES DE POLIETILENO, BROCAL Y TAPA CON MORTERO, DIAM. DE 0.65 M, PLANTILLA DE CONCRETO FC-150 40x42x114, 3/4" DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO Y DIAMETRO INTERIOR DE 1.38, PROFUNDIDAD PROMEDIO 2.00 HASTA 2.50 M, INCLUYE FORJADO DE MEDIA CAÑA. (P.3.0.1.1)	PZA	1.00	\$ 13,838.31	\$ 13,838.31	1.00	\$ 13,838.31	0.00	\$ -	1.00	\$ 13,838.31	0.00	\$ -
3027	REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.40 X 0.80 M (0MT) DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECUBIENDO EN 10 CM JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, AFLANADO INTERIOR MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO DE 15 CM, DE ESPESOR FC-150 40x42, TAPA DE ANGULO DE 1 1/2" INCL. TAPA DE 10 CM DE ESPESOR CON ANGULO DE 1 1/2" ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 30CM EN AMBOS SENTIDOS, CON CONCRETO FC-250 40x42, INCLUYE CONEXION DE TUBO PEAD DE 6" PROVENIENTE DE LA DESCARGA DOMICILIARIA.	PZA	11.00	\$ 3,272.65	\$ 35,999.15	11.00	\$ 35,999.15	0.00	\$ -	11.00	\$ 35,999.15	0.00	\$ -
3028	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6", INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL TIPO 1 Y 3, PROFUNDIDAD DE 0.80 A 2.50 M, AFINE DE TALUDES Y FONDO, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR Y ACOSTILLADO DE ARENA DE 30 CM SOBRE EL FONDO DE TUBO, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO EN UNA CAPA DE 20 CM, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE SUMINISTRO DE TUBO PEAD DE 6", BOTA DE INSERCIÓN Y ACABADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. (P.3.0.1.1)	PZA	11.00	\$ 3,073.66	\$ 34,000.26	11.00	\$ 34,000.26	0.00	\$ -	11.00	\$ 34,000.26	0.00	\$ -
3029	RECONEXION PROVISIONAL DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON POLEDUCTO RD-4 Y UNIONES PLASTICAS DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: ABRAZADERAS, COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	\$ 232.40	\$ 1,859.24	8.00	\$ 1,859.24	0.00	\$ -	8.00	\$ 1,859.24	0.00	\$ -
3030	REALIZACION DE PRUEBA HIDROSTATICA DE HERMETICIDAD EN LINEA DE DRENAJE CENTRAL SANITARIO A UNA CARGA DE 3 KG/CM2, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.(P.U.O.T.- Per unidad de obra terminada).	ML	94.47	\$ 21.65	\$ 2,045.28	94.47	\$ 2,045.28	0.00	\$ -	94.47	\$ 2,045.28	0.00	\$ -
3031	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA: INCLUYE ACABADO DE ESCOMBROS Y CONFORMACION.	ML	94.47	\$ 16.56	\$ 1,575.48	94.47	\$ 1,575.48	0.00	\$ -	94.47	\$ 1,575.48	0.00	\$ -
						SUB-TOTAL	\$ 229,061.42	SUB-TOTAL	\$ 81.34	SUB-TOTAL	\$ 222,487.35	SUB-TOTAL	\$ -
						IMPORTE DE CONTRATO 24 U.L.A.	\$ 229,785.46	SUB-TOTAL	\$ 81.34	SUB-TOTAL	\$ 222,487.35	SUB-TOTAL	\$ -

IMPORTE DE CONTRATO 24 U.L.A. \$ 229,785.46 SUB-TOTAL \$ 81.34 SUB-TOTAL \$ 222,487.35 SUB-TOTAL \$ -



OPERADO POR
FAISAMUN
 MUNICIPIO DE
 CD. FERNANDEZ, S.L.P.

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE CV
 "CONTRATISTA"

FINIQUITO TÉCNICO

ESTE PROGRAMA EN PÚBLICO
 ABRE A CUALQUIER PARTICIPANTE QUE
 QUIERA PRESBITERIO EL USO PARA SUS BIENES
 A LOS DERECHOS EN EL PROGRAMA.

ING. ANSEL MANUEL J. FERNANDEZ
 "SUPERVISOR DE OBRA"



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.

FINIQUITO TÉCNICO

No. ESTIMACION 2 DOS, ULTIMA
FECHA: 07-mar-25
AVANCE FISICO 100.00%
FINANCIERO 100.00%
NOIA: 5 DE 8

OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE NOBLE, DE FRANCISCO VILLA A CALLE REVOLUCION."
UBICACION: CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
No. CONTRATO: AO-EST-245300013-25-2024
CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024) EJERCICIO FISCAL 2024
PERIODO EST: 14/01/2025 AL 07/03/2025

No. CTA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION 2		ESTIMACION 2 ULTIMA		TOTAL DEBITADO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
4032	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS GUARNICIONES Y/O BANQUETAS. MATERIAL TIPO 1 Y 2 PROFUNDIDAD SEGUN PROYECTO. INCLuye AFINE DE FONDO.	M3	97.45	\$ 503.54	\$ 5,048.27	57.45	\$ 5,940.37	0.87	\$ 90.98	58.32	\$ 4,038.41	0.87	\$ 90.00
4033	CARGA Y ACARREO EN CAMION 1er HM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. MATERIAL ABUNDANTE.	M3	87.86	\$ 62.27	\$ 5,471.04	87.86	\$ 5,471.04	0.26	\$ 16.19	88.12	\$ 5,487.23	0.26	\$ 16.19
4034	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION KILOMETRO SUBSECUENTE (3 KM).	M3/KM	263.58	\$ 37.67	\$ 10,456.22	263.58	\$ 10,456.22	0.18	\$ 30.94	264.36	\$ 10,487.16	0.78	\$ 30.94
4035	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EXISTENTE EN AREA DE GUARNICIONES Y/O BANQUETAS, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.M. POR MEDIOS MECANICOS MANUALES. INCLuye NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T)	M2	252.85	\$ 163.73	\$ 41,449.70	252.85	\$ 41,449.70	0.08	\$ -	252.85	\$ 41,449.70	0.00	\$ -
4036	RELLENO DE MATERIAL INERTE REGULA O TEPETATE DE LA REGION, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M. POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLuye MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	43.87	\$ 523.82	\$ 22,875.22	43.87	\$ 22,875.22	0.30	\$ -	43.87	\$ 22,875.22	0.00	\$ -
4037	FORJADO DE GUARNICION DE CONCRETO, SECCION TRAPEZOIDAL 15 X 20 X 40 CM, CONCRETO Fc = 183 kg/m ³ T. M. A. 3/4", REV DE 8-10 CM. INCLuye CIMBRA METALICA, COLADO, DESMOLDADO, CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA Y JUNTA DE DILATACION @ AN CON CELOTEX.	ML	172.28	\$ 340.92	\$ 58,733.76	172.28	\$ 58,733.70	0.00	\$ -	172.28	\$ 58,733.70	0.00	\$ -
4038	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA Fc=180 KG/CM ³ TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 38 MM, DE 10 CM DE ESPESOR, INCLuye CIMBRA FRONTERA DE MADERA, COLADO, POLVICOADO - ACABADO PASTA CEMENTO-AGUA ESCOBILLADO, VOLTEADOR, JUNTAS EN BANQUETA A CADA 3 MTS Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	183.94	\$ 290.78	\$ 53,486.07	183.94	\$ 53,486.07	12.10	\$ 3,518.44	196.04	\$ 57,004.51	12.10	\$ 3,518.44
4039	PINTURA AMARILLA DE TRAFICO EN GUARNICION DE CONCRETO, INCLuye LIMPIEZA DEL AREA A COLOCAR, PINTURA AMARILLA ESPECIAL DE TRAFICO DE MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	ML	172.28	\$ 68.08	\$ 11,846.05	11.605	\$ 795.35	162.45	\$ 11,382.08	176.85	\$ 12,381.43	4.57	\$ 214.78

IMPORTE DE CONTRATO EN L.A. \$ 200,000.00 SUB-TOTAL \$ 1,000,000.00 SUB-TOTAL \$ 1,000,000.00 SUB-TOTAL \$ 1,000,000.00



ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
 ALIENO A CUALQUIER SISTEMA POLÍTICO
 QUEA MANTENIDO EL 100% DATA FOMOS ESTADOS
 A LOS COTRIBUYENTES EN EL PROGRAMA

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.
 "CONTRATISTA"

ING. ANGEL MANUEL SANCHEZ
 "SUPERVISOR DE OBRA"



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A DE C.V.

FINIQUITO TÉCNICO

OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE SOBILE, DE FRANCISCO VILLA A CALLE REVOLUCION"
UBICACION: CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
No. CONTRATO: AO-EST-2015000312-25-2024
CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024) EJERCICIO FISCAL 2024
PERIODO ESTI: 24/01/2025 AL 07/05/2025

FECHA: 07-mai-25
AVANCE: FINANCIERO
FISICO: 100.00%
MONEDA: \$ DE B

2 DOS, ULTIMA

No. ESTIMACION

No. CTA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 ULTIMA		TOTAL SEGUETADO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
5040	EXCAVACION PARA ABRIR CAJON EN TERRENO TIPO I Y II POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE EL AFINE DEL TERRENO NATURAL, ASI COMO EL BOMBEO PERTINENTE SERUN PROYECTO.	M2	424.59	\$ 103.54	\$ 44,109.12	424.59	\$ 44,109.12	0.00	\$ -	424.59	\$ 44,109.12	0.00	\$ -
5041	CARRA Y ACARREO EN CAMION 1m3 KM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. (MATERIAL ABUNDANTE).	M3	554.57	\$ 42.27	\$ 23,533.07	554.57	\$ 23,533.07	0.00	\$ -	554.57	\$ 23,533.07	0.00	\$ -
5042	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION KILOMETRO SUBSECUENTE (3 km).	M3/KM	1,663.71	\$ 39.67	\$ 66,000.38	1,663.71	\$ 66,000.38	0.00	\$ -	1,663.71	\$ 66,000.38	0.00	\$ -
5043	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EXISTENTE, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS.	M2	659.41	\$ 18.03	\$ 11,887.66	659.41	\$ 11,887.66	0.00	\$ -	659.41	\$ 11,887.66	0.00	\$ -
5044	CONSTRUCCION DE PERRAPLEN, ESPESOR PROMEDIO 20 CM A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO, CON UN DIAMETRO DESDE 3" HASTA 5". INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, DESTIENDE, ACORDADO, COMPACTADO, VIBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION.	M3	182.82	\$ 522.63	\$ 95,547.22	182.82	\$ 95,547.22	2.33	\$ 1,277.73	185.15	\$ 96,824.95	2.33	\$ 1,277.73
5045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA - ARENA DE RIO POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE COLOCACION, TENIDO, NIVELADO Y VIBRADA POR MEDIOS MECANICOS. (P.U.O.T)	M3	30.47	\$ 451.15	\$ 13,744.54	30.47	\$ 13,744.54	0.40	\$ 180.46	30.87	\$ 13,925.00	0.40	\$ 180.46
5046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA TRITURADA, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TENIDO, NIVELADO, INCORPORACION DE HUMEDAD Y COMPACTADA.	M3	123.88	\$ 749.29	\$ 92,741.97	123.88	\$ 92,741.97	3.47	\$ 2,623.28	127.35	\$ 95,365.25	3.47	\$ 2,623.28
5047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO. P.V. 250 KG/M2 T.M.A 1% REV 10-12 CM INCL. CAMBRASO, COLADO, VIBRADO, REBLEADO Y CURADO CON MEMBRANA. ESPESOR DE 6 CM.	M2	409.41	\$ 376.59	\$ 154,473.81	409.41	\$ 154,473.81	0.00	\$ -	409.41	\$ 154,473.81	0.00	\$ -
5048	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.00m O SEGUN SE AJUSTA EN CAMPO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5cm Y ANCHO DE ESPESOR, CALAFATEADO EN AMBOS SENTIDOS CON SUCION GRIS. MATERIAL DE RESPALDO BACKER ROAD. INCLUYE TRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE CORTE Y DISCO DE DIAMANTE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA JUNTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	285.83	\$ 50.53	\$ 14,444.48	0.00	\$ -	321.62	\$ 17,205.61	321.62	\$ 17,205.61	35.79	\$ 1,905.13
5049	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINO DE LA OBRA INCLUYE ACARRIOS DE ESCOMBROS.	M2	827.80	\$ 14.55	\$ 12,052.77	827.80	\$ 12,052.77	831.05	\$ 12,100.09	831.05	\$ 12,100.09	3.25	\$ 47.32
						SUB-TOTAL	\$ 713,277.88	SUB-TOTAL	\$ 844,819.00	SUB-TOTAL	\$ 223,541.12	SUB-TOTAL	\$ 127,995.64

IMPORTE DE CONTRATO DE I.V.A. \$ 286,335.59 SUB-TOTAL \$ 713,277.88 SUB-TOTAL \$ 844,819.00 SUB-TOTAL \$ 223,541.12 SUB-TOTAL \$ 127,995.64

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A DE CV
 "CONTRATISTA"
 ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
 AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO
 QUEDA PROHIBIDO EL USO DE LOS RECURSOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

FINIQUITO TÉCNICO



OPERADU
 FAISALAH
 MUNICIPIO DE
 CD. FERNANDEZ S.L.P

ING. ANCEL MANUEL FERRANDEZ
 "SUPERVISOR DE OBRA"



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A DE C.V.

FINIQUITO TÉCNICO

OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE ROBILÉ, DE FRANCISCO VILLA A CALLE REVOLUCION."

UBICACIÓN: CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

No. CONTRATO: AO-EST-245806013-2E-2024

CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.

FONDO: FONDO DE AFORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024) EJERCICIO FISCAL 2024

PERIODO ESTI: 14/01/2025 AL 07/03/2025

FECHA: 07-mar-25

AVANCE FINANCERO

FISICO 100.00%

100.00%

H01A: 7 DE B

No. CTA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2 ULTIMA		TOTAL DECRETADO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
- LUMINARIAS -													
6050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUFRAMEL (2*1) CAL. 4: INCLUIE: TENDIDO Y CONEXION A LA LINEA.	ML	21.00	\$ 4126	\$ 86656	0.00	\$ -	21.00	\$ 86854	21.00	\$ 86856	0.00	\$ -
6051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE TUBULAR CONICO DE 7.5 M DE ALTURA. INCLUIE: MOVIMIENTOS INTERNOS EN AREA DE OBRA, COLOCACION FIJACION A BASE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$ 8,168.83	\$ 8,168.83	0.00	\$ -	1.00	\$ 8,168.83	1.00	\$ 8,168.83	0.00	\$ -
6052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PREFABRICADA PIRAMIDAL DE CONCRETO PARA POSTE METALICO DE LUMINARIA. INCLUIE MOVIMIENTOS, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$ 4,908.28	\$ 4,908.28	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,908.28	1.00	\$ 4,908.28	0.00	\$ -
6053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA IP1 O IP1. INCLUIE: T000 LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 577.32	\$ 577.32	0.00	\$ -	1.00	\$ 577.32	1.00	\$ 577.32	0.00	\$ -
6054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, MARCA: NEWLUX, MODELO: SPUS NLSLD-150, POTENCIA: 100 W, MATERIAL CARGA: INYECCION DE ALUMINIO INYECTADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, MATERIAL OPTICA: PARRA DE ALTA TRANSPARENTANCIA, CHIP LED- LUMINEROS LUXEON, EFICIENCIA: 153 LM/W, FILLO LUMINOSO INICIAL: 3240 LM, VOLTAJE: 100 - 277 V AC, FRECUENCIA: 50 / 60 HZ, OPTICA: 100°, TCC: 900K, IRC: *15, GRADO DE RESISTENCIA AL IMPACTO: IK10, PROTECCION IP: IP64, VIDA ÚTIL: +100,000 HORAS, GARANTÍA: 10 AÑOS. INCLUIE BRAZO GALVANIZADO DE 1.2 MTS DE LONGITUD, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	\$ 4,677.16	\$ 18,708.64	0.00	\$ -	4.00	\$ 18,708.64	4.00	\$ 18,708.64	0.00	\$ -
6055	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA (BASE) PARA MEDICION 40-100A C/A TERMINAL MCA CUTLER HAMMER Y SOPORTE PARA BASE VISO CONTROL DE ALUMBRADO. INCLUIE MATERIALES, Y EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	\$ 4,938.44	\$ 4,938.44	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,938.44	1.00	\$ 4,938.44	0.00	\$ -
6056	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS PARA POSTE DE ALUMBRADO. INCLUIE MATERIALES, EXCAVACION, RELLENOS, COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 905.74	\$ 905.74	0.00	\$ -	1.00	\$ 905.74	1.00	\$ 905.74	0.00	\$ -
6057	CARTA DE UNIDAD DE VERIFICACION DE LA SEMIP. INCLUIE: PAGO DE DERECHOS ANTE CFE DE ALUMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.) - Por unidad de obra terminada.	LOTE	1.00	\$ 4,828.48	\$ 4,828.48	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,828.48	1.00	\$ 4,828.48	0.00	\$ -

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 11,774.00 SUB-TOTAL \$ 11,774.00 SUB-TOTAL \$ 11,774.00 IMPORTE \$



ESTUDIO PROGRAMAMA ES PUBLICO
 AGENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

FINIQUITO TÉCNICO

ING. ANGEL MARIN SOLIS FERNANDEZ
 "SUPERVISOR DE OBRA"



ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A DE C.V.

FINIQUITO TÉCNICO

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIUDAD FERNANDEZ, ZONA CENTRO, CALLE ROBLE, DE FRANCISCO VILLA A CALLE REVOLUCION."

UBICACIÓN: CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

No. CONTRATO: AO-EST-24580013-26-2024

CONTRATISTA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI S.A. DE C.V.

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024) EJERCICIO FISCAL 2024

PERIODO EST: 14/01/2025 AL 07/03/2023

FECHA: 07-mar-25

AVANCE FÍSICO 100.00%

FINANCIERO 100.00%
HDA: 8 DE B

PRESUPUESTO DE CONTRATO

No. CTA	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2 ULTIMA		TOTAL SEQUITADO		DIFERENCIAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
* SERIALETICA *													
1058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SERIALETICA TIPO RESTRICTIVA O PREVENTIVA DE ATK1 (ACABADO GRADO INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA) CON TUBO DE FIERRO CED 38 DE 3" DE ALTO PINTADO CON PINTURA DE ESMALTE Y FONDO ANTECORROSIVO LA SERIALETICA DEBESE CUMPLIR CON LA NORMA VIGENTE DE SCT EN CUANTO A SERIALETICA. INCLUDE EMPOTRAMIENTO A CONCRETO.	PZA	2.00	\$ 3,103.77	\$ 5,007.54	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,107.54	2.00	\$ 5,907.54	0.00	\$ -
1059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL DE LA REGION AUTORIZADOS POR SUPERVISION, ALTURA PROMEDIO 1.50 A 2.0 M. INCLUDE: RUM Y COL. DE TIERRA-LAMEGOSA.	PZA	7.00	\$ 736.53	\$ 5,055.71	0.00	\$ -	7.00	\$ 736.53	7.00	\$ 736.53	-4.00	\$ -4,001.18
7040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL CON NOMENCLATURA DE NOMBRE DE CALLE DE 91 X 20 CMS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 30. CON SUAJE PERIMETRAL (PROGUELADO TODO EL PERIMETRO), TERMINADA A DOS TINTAS FONDO BLANCO Y NOMENCLATURA EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTATICA POLIURETANO HORNEADO CON BARNIZ TRANSPARENTE (PROTECCION ANTIRRAFITO). INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 1,222.33	\$ 2,444.66	0.00	\$ -	2.00	\$ 2,444.66	2.00	\$ 2,444.66	0.00	\$ -

IMPORTE DE CONTRATO UN L.V.A.	11,330,450.03	SUB-TOTAL	1	11,330,450.03	SUB-TOTAL	2	11,330,450.03
-------------------------------	---------------	-----------	---	---------------	-----------	---	---------------

TOTALES GENERALES

IMPORTE DE CONTRATO UN L.V.A.	\$ 11,330,450.03	SUB-TOTAL	\$ 11,330,450.03	SUB-TOTAL	\$ 136,997.60	SUB-TOTAL	\$ 1,300,450.03	SUB-TOTAL	\$ 0.00
I.V.A.	\$ 236,072.09	I.V.A.	\$ 194,152.39	I.V.A.	\$ 11,919.62	I.V.A.	\$ 220,072.00	I.V.A.	\$ -
TOTAL	\$ 11,566,522.03	TOTAL	\$ 2,407,604.82	TOTAL	\$ 454,017.21	TOTAL	\$ 1,566,522.03	TOTAL	\$ 0.00

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI SA DE CV
"CONTRATISTA"

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.



OPERADO
FAISMUN
MUNICIPIO DE
CD. FERNANDEZ S.L.P

ING. ANSEL MANUEL FERNANDEZ
"SUPERVISOR DE OBRA"

FINIQUITO TÉCNICO