

INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA
DANIEL TOVAR GONZÁLEZ
ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

2 ULTIMA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 82.89 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN E.P. FORJADORA DE BUENOS CIUDADANOS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ FECHA: **15-mar-25**

UBICACIÓN: SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. AVANCE

Nº. CONTRATO: AD-EST-245800013-31-2024 FISICO FINANCIERO

CONTRATISTA: ING. DANIEL TOVAR GONZÁLEZ 100.00% 100.00%

Nº. ESTIMACION FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024) HOJA **1** DE **8**


FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
	PRELIMINARES												
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE OBRA DE 1.80 m X 1.20 m A BASE DE LAMINA CAL. 18, MONTADA EN POSTES DE PTR DE 3.0" X 3.0" DE DIÁMETRO CAL 34 Y 2.70 m DE LONGITUD LIBRE, ANCLADOS CON CONCRETO F'c = 100KG/CM2, SECCIÓN DE EXCAVACIÓN 30 X 30 X 50 CM PROFUNDIDAD, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO MATE EN MAMPARA A DOS MANOS Y VINIL AUTOADHERIBLE A COLOR CON INFORMACIÓN DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 9,773.85	\$ 9,773.85	0.00	\$ -	3.00	\$ 9,773.85	1.00	\$ 9,773.85	0.00	\$ -
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON INFORMACIÓN DE OBRA SEGÚN FORMATO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO DE 0.50*0.30 M DE ACRILICO METALICO DISEÑO LASER INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA COLOCACION DE PLACA DE 0.80*0.60 M A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACABADO CON APLANADO Y PINTURA VINILICA (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$ 1,907.40	\$ 1,907.40	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,907.40	1.00	\$ 1,907.40	0.00	\$ -



CENTENARIO #438, RIOVERDE S.L.P
COL. CENTRO C.P. 79610
TEL. 487 87 1 24 47
CORREO: ingenieria_cyt@botmail.com

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO
 ATENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
 QUE SE PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE BUENOS CIUDADANOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO





INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA

DANIEL TOVAR GONZÁLEZ

ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

OBRA: CONSTRUCCION DE 82.89 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN E.P. FORIADORA DE BUENOS CIUDADANOS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ

UBICACION: SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

No. CONTRATO: AO-EST-245800013-31-2024

CONTRATISTA: ING. DANIEL TOVAR GONZÁLEZ

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)

FECHA: 15-mar-25

AVANCE FINANCIERO 100.00%

HOJA 2 DE 8

2 ULTIMA

No. ESTIMACION

FINIQUITO DE OBRA


No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
	DEMOLICION DE BARRA EXISTENTE A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: DEMOLICION DE DALAS Y CASTILLOS, ACARREOS INTERNOS Y/O FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECCUÓN. (P.U.O.T.)	M3	18.69	\$ 430.71	\$ 8,049.97	24.81	\$ 10,685.92	0.00	\$ -	24.81	\$10,685.92	6.12	\$ 2,635.95
	DEMOLICION DE CIMENTACION DE BARRA EXISTENTE A BASE DE ZAPATA CORRIDA CON PROFUNDIDAD DE 1 M POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS Y/O FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECCUÓN. (P.U.O.T.)	M3	10.69	\$ 656.67	\$ 7,019.80	10.85	\$ 7,124.87	0.00	\$ -	10.85	\$ 7,124.87	0.16	\$ 105.07
	RETIRO DE MALLA EXISTENTE DE 2.50 M DE ALTURA, CONTIENE POSTES DE MADERA DE ARRANQUE E INTERMEDIOS	ML	38.40	\$ 73.45	\$ 2,820.86	38.40	\$ 2,820.86	0.00	\$ -	38.40	\$ 2,820.86	0.00	\$ -
	RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 80 CM DE DIAMETRO, INCLUYEN DESENRAICE, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE RAMAS PRODUCTO DE DERRIBO.	PZA	2.00	\$ 2,298.66	\$ 4,597.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-0.00	\$ -4,597.32

(Handwritten signature)



ESTE PROGRAMA ES PUESTO A SU DISPOSICION PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE DEL MISMO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

CENTENARIO # 738, RIOVERDE S.L.P.
 COL. CENTRO C.P. 79610
 TEL. 487 87 1 24 47
 CORREO: ingenieria_cyt@hotmail.com





INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA
DANIEL TOVAR GONZÁLEZ
ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 82.89 MTS DE BANDA PERIMETRAL EN E.P. FORIADORA DE BUENOS CIUDADANOS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ
 UBICACIÓN: SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
 No. CONTRATO: AC-EST-245800013-31-2024
 CONTRATISTA: ING. DANIEL TOVAR GONZÁLEZ
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)

FECHA: 15-mar-25
 AVANCE FINANCIERO 100.00%
 FISICO 100.00%
 HOJA 3 DE 8

2 ULTIMA

No. ESTIMACION

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
	DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO 90 X 90 X 80 CM DE TABIQUE, CADENA DE 14*20 CM PERIMETRAL CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS N.3 Y ESTRIBOS N.2 A 20 CM, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS Y/O FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$ 925.57	\$ 925.57	1.00	\$ 925.57	0.00	\$ -	1.00	\$ 925.57	0.00	\$ -
	CONSTRUCCION DE REGISTRO ELECTRICO 90 X 90 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLANADO PULIDO INTERIOR, CON TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CALBRE 14, MARCO Y CONTRAMARCO, CADENA DE 14*20 CM PERIMETRAL CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS N.3 Y ESTRIBOS N.2 A 20 CM, PINTURA VINILICA Y ESMALTE Y FONDO DE ARENA, INCLUYE: ACARREOS VARILLA DEL N. 3 PARA SOPORTE DE CABLES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	\$ 6,262.37	\$ 6,262.37	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-1.00	\$ 6,262.37

(Handwritten signature)


(Handwritten signature)

OPERADO FAISMUN




MUNICIPIO DE
 CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

ESTE PROGRAMA ES FISCALIZADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE FERNÁNDEZ, S.L.P.
 Queda prohibido el uso indebido de este programa a los establecidos en el programa.



CENTENARIO # 738, RIOVERDE S.L.P
COL. CENTRO C.P. 79610
TEL. 487 87 1 24 47
CORREO: ingenieria_cyt@hotmail.com



INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA
DANIEL TOVAR GONZÁLEZ
 ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

2 ULTIMA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 82.89 MTS DE BANDA PERIMETRAL EN E.P. FORJADORA DE BUENOS CIUDADANOS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ FECHA: **15-mar-25**

UBICACIÓN: SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. AVANCE FINANCIERO FISICO 100.00% HOJA 4 DE 8

No. CONTRATO: AO-EST-245800013-31-2024 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)

No. ESTIMACION CONTRATISTA: ING. DANIEL TOVAR GONZÁLEZ

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
	CIMENTACION												
	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE DESPALME HASTA 10CM, CALHIDRA, PUENTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	103.63	\$ 21.44	\$ 2,221.83	117.89	\$ 2,527.56	0.00	\$ -	117.89	\$ 2,527.56	14.26	\$ 305.73
	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	186.53	\$ 157.14	\$ 29,311.32	173.88	\$ 27,323.50	0.00	\$ -	173.88	\$ 27,323.50	-12.65	\$ -1,987.82
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE MATERIAL CON CARACTERISTICAS DE SUBBASE (MEZCLA GRAVA MIXTA 60% CON RIOLITA 40%) DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA A 95% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, COMPACTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	20.73	\$ 498.70	\$ 10,338.05	23.92	\$ 11,928.90	0.00	\$ -	23.92	\$ 11,928.90	3.19	\$ 1,590.85
	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA F'c= 150KG/CM2 DE 8.0 CM DE ESPESOR.	M2	87.04	\$ 243.82	\$ 21,222.09	87.29	\$ 21,395.31	0.00	\$ -	87.29	\$ 21,395.31	0.25	\$ 173.11


[Signature]



ESTE PROGRAMA ES PLAZADO AJENO A CUALQUIER PROGRAMA QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

CENTENARIO # 738, RIOVERDE S.L.P
COL. CENTRO C.P. 79610
TEL. 487 87 1 24 47
CORREO: ingenieria_cyt@hotmail.com





INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA
DANIEL TOVAR GONZÁLEZ
 ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

OBRA: CONSTRUCCION DE 82.89 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN E.P. FORJADORA DE BUENOS CIUDADANOS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ
UBICACION: SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
No. CONTRATO: AD-EST-245800019-31-2024
CONTRATISTA: ING. DANIEL TOVAR GONZALEZ
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)

FECHA: 15-mar-25
AVANCE
 FISICO 100.00%
 FINANCIERO 100.00%
HOJA 5 **DE** 8

2 ULTIMA

No. ESTIMACION

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	122.55	\$ 547.96	\$ 67,152.50	109.65	\$ 60,003.81	0.00	\$ -	109.65	\$60,003.81	-13.90	\$ 7,068.69
	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA. INCLUYE COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y OBTENCION DE CILINDROS PARA PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M3	16.25	\$ 4,754.18	\$ 77,255.43	16.25	\$ 77,255.43	0.00	\$ -	16.25	\$77,255.43	0.00	\$ -
	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMÚN. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	72.02	\$ 36.59	\$ 2,635.21	59.27	\$ 2,108.80	0.00	\$ -	59.27	\$ 2,108.80	-12.75	\$ 466.52
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #2, F'Y=2530 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	60.09	\$ 70.34	\$ 4,226.73	60.09	\$ 4,226.73	0.00	\$ -	60.09	\$ 4,226.73	0.00	\$ -
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #3, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	761.99	\$ 47.85	\$ 36,461.22	762.83	\$ 36,501.42	0.00	\$ -	762.83	\$36,501.42	0.84	\$ 40.20

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



ESTE PROGRAMA ES PARA
 AGENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

CENTENARIO # 738, RIOVERDE S.L.P
COL. CENTRO C.P. 79610
TEL. 487 87 1 24 47
CORREO: ingenieria_cyt@hotmail.com

MUNICIPIO DE
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P



INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA
DANIEL TOVAR GONZÁLEZ
 ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

2 ULTIMA **No. ESTIMACION** **OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE 82.89 MTS DE BARRA PERIMETRAL EN E.P. FORJADORA DE BUENOS CIUDADANOS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ
UBICACION: SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
No. CONTRATO: AO-EST-245800033-31-2024
CONTRATISTA: ING. DANIEL TOVAR GONZÁLEZ
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)
FECHA: 15-mar-25
AVANCE
 FISICO 100.00% DE 6
 FINANCIERO 100.00% DE 8
HOJA 6 DE 8

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
	MURETE ENRASE PARA CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO 15X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. ENCLUYE RECORTES CON DISCO ABRASIVO	M2	82.83	\$ 509.43	\$ 41,699.11	82.83	\$ 41,996.13	0.00	\$ -	82.83	\$ 41,996.13	0.59	\$ 297.02
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS												
	MAURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE CUÑA DE 14 CM DE ESPESOR ACABADO APARENTE 2 CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE DESPERDICIO Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR CASTILLO.	M2	158.07	\$ 764.43	\$ 120,833.45	0.00	\$ -	152.71	\$ 116,796.11	152.71	\$ 116,796.11	-5.36	\$ -4,037.34
	CADENA DE CONCRETO FC=250KG/CM2 DE 25X15CM. ARMADA CON 5 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. CIMBRA APARENTE CON CHAPLAN EN 3 ARISTAS Y GOTERON EN LA PARTE INTERNA. INCLUYE COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	82.90	\$ 525.67	\$ 43,578.04	0.00	\$ -	82.90	\$ 43,614.84	82.90	\$ 43,614.84	0.00	\$ 36.80
	CADENA DE CONCRETO FC=250KG/CM2 DE 20X35CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #3 @ 15 CM. CIMBRA COMUN. INCLUYE COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	82.90	\$ 706.45	\$ 61,880.71	82.90	\$ 61,932.96	0.00	\$ -	82.90	\$ 61,932.96	0.07	\$ 52.25


(Handwritten signature)


(Handwritten signature)



ESTE PROYECTO DE PLAN DE OBRAS SE APLICA A CUALQUIER PARTIDA DEL PROGRAMA DE OBRAS DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) A LOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO...

CENTENARIO # 738, RIOVERDE S.L.P
COL. CENTRO C.P. 79610
TEL. 487 87 1 24 47
CORREO: ingenieria_cyt@hotmail.com





INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA
DANIEL TOVAR GONZÁLEZ
 ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

2 ULTIMA **OBRA:** CONSTRUCCION DE 82.89 MTS DE BARDIA PERIMETRAL EN E.P. FORJADORA DE BUENOS CIUDADANOS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ
No. ESTIMACION **UBICACION:** SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
HOJA 7 DE 8 **FECHA:** 15-mar-23
 FISCO 100.00% AVANCE FINANCIERO 100.00%
 FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024) **No. CONTRATO:** AO-EST-245800013-31-2024
CONTRATISTA: ING. DANIEL TOVAR GONZÁLEZ


FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
	CADENA DE CONCRETO FC=250KG/CM2 DE 25X16CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN ARISTAS SUPERIORES. INCLUYE COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, IMPERMEABILIZACION CON POUETILENO-VAPORTITE-ARENA O PRODUCTO SIMILAR Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	82.90	\$ 494.90	\$ 41,027.21	0.00	\$ -	82.87	\$ 41,061.85	82.87	\$ 41,061.85	0.07	\$ 34.64
	CASTILLO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 DE 25X15CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. CIMBRA APARENTE CON CHAFLAN EN LAS 4 ARISTAS. INCLUYE COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	77.90	\$ 472.40	\$ 36,799.96	0.00	\$ -	77.90	\$ 36,799.96	77.90	\$ 36,799.96	0.00	\$ -
	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO PODA TALA DE ARBOLES EXISTENTES DE HASTA 1.00 M DE DIAMETRO Y 6.00 METROS DE ALTURA, INCLUYEN DESENRAICE, EXTRACCION DE TRONCON, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE RAMAS PRODUCTO DE DERRIBO.	PZA	5.00	\$ 2,857.50	\$ 14,287.50	0.00	\$ -	5.00	\$ 14,287.50	5.00	\$ 14,287.50	5.00	\$ 14,287.50




MUNICIPIO DE
 CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

ESTA PROGRAMERA ES PUBLICO
 BIEN A CUALQUIER PARTIDO POLITICO
 QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
 A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA



CENTENARIO # 738, RIOVERDE S.L.P
COL. CENTRO C.P. 79610
TEL. 487 87 1 24 47
CORREO: ingenieria_cyt@hotmail.com



INGENIERIA CIVIL Y TOPOGRAFICA

DANIEL TOVAR GONZÁLEZ

ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCION

2 ULTIMA

No. ESTIMACION

OBRA: CONSTRUCCION DE 82.89 MTS DE BANDA PERIMETRAL EN E.P. FORJADORA DE BUENOS CIUDADANOS, EN CIUDAD FERNÁNDEZ

UBICACION: SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

No. CONTRATO: AO-EST-245800013-31-2024

CONTRATISTA: ING. DANIEL TOVAR GONZÁLEZ

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN 2024)

FECHA: **15-mar-25**

AVANCE

FISICO 100.00% DE 8

FINANCIERO 100.00% DE 8

HOJA 8 DE 8

FINIQUITO DE OBRA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION No.1		ESTIMACION No.2		TOTAL EJECUTADO		DIFERENCIAS	
						VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 80 CM. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE, APLANADO PULIDO INTERIOR, MEDIA CAÑA, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16"X1 1/4" TAPA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 CADENA PERIMETRAL DE 15*20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @20CM, PINTURA 100% ACRILICA.	PZA	1.00	\$ 4,250.47	\$ 4,250.47	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,250.47	1.00	\$ 4,250.47	1.00	\$ 4,250.47
	REUBICACION DE TOMA DE AGUA PRINCIPAL EN AREA DESIGNADA POR LA SUPERVISION INCLUYE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 670.46	\$ 670.46	0.00	\$ -	1.00	\$ 670.46	1.00	\$ 670.46	1.00	\$ 670.46

IMPORTE SIN I.V.A. \$ 638,000.00

I.V.A. \$ 102,080.00

TOTAL \$ 740,080.00

ING. DANIEL TOVAR GONZÁLEZ
CONTRATISTA

ING. DULCE MARIELA GALICIA DÍAZ
RESIDENTE DE OBRA

CENTENARIO # 738, RIOVERDE S.L.P


COL. CENTRO C.P. 79610

TEL. 487 87 1 24 47

CORREO: ingeniería_cyt@hotmail.com



OPERADO
FAISMUN
MUNICIPIO DE
CD. FERNÁNDEZ, S.L.P



ESTRATEGIA DE POLÍTICO
AFINES A CALIFICAR PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.